



Aan de bewoners en ondernemers in de  
omgeving van de Jan Kruijffstraat,  
Mathenesserdijk en Noordschans

**Betreft:** Werkzaamheden bij u in de buurt

**Datum:** 30 mei 2013

Geachte mevrouw, heer,

Zoals u gemerkt heeft hebben de werkzaamheden in de Jan Kruijffstraat enige tijd weinig of geen voortgang gekend. Oorzaak hiervoor was de afstemming met de werkzaamheden aan diverse kabels en leidingen van Stedin (gas en elektra), Evides en UPC.

Vanwege de aanhoudende lage temperaturen mochten er geen werkzaamheden aan de gas – en elektrakabels uitgevoerd worden.

Onlangs heeft er een nieuw afstemmingsoverleg tussen de diverse partijen plaats gevonden waarvan u de resultaten kunt lezen in de onderstaande gezamenlijk opgestelde/afgesproken uitvoeringsplanning.

**Planning/ fasering.**

- in de periode van 13 mei 2013 tot 17 juni 2013 wordt er gewerkt aan het verleggen en/of vernieuwen van de gas- en elektraleidingen, waterleiding en UPC-kabels. Deze werkzaamheden vinden plaats in de Mathenesserdijk en de Jan Kruijffstraat.
- vanaf 15 mei 2013 worden/zijn de bestratingswerkzaamheden in de Jan Kruijffstraat, gedeelte Mathenesserdijk - Gijsingstraat hervat. De afronding hiervan staat nu gepland op 14 juni 2013.
- vanaf 17 juni 2013 worden de rioleringswerkzaamheden in de Mathenesserdijk weer opgepakt en direct daarop volgend worden de bestratingswerkzaamheden ter hand genomen. Naar huidige inzichten verwachten wij dat deze werkzaamheden mogelijk nog voor de bouwvakantie, 26 juli 2013, afgerond kunnen zijn. Het is echter mogelijk dat wij hier toch vertraging oplopen vanwege onvoorziene obstakels/problemen in de ondergrond op de aansluiting met de Spangesekade en Rösener Manzstraat.
- direct na de bouwvakantie, 19 augustus 2013, gaan we beginnen met de laatste fase, waarbij werkzaamheden worden uitgevoerd ter plaatse van de Jan Kruijffstraat, gedeelte Gijsingstraat – Schiedamseweg en het zogeheten SOR-plein bij de entree van de Metro; deze periode loopt tot circa 4 oktober 2013.

- enkele weken na 4 oktober 2013 begint het plantseizoen en dan zullen de nieuwe bomen op het SOR-plein geplant worden en zal het overige groen in het project aangebracht worden.

#### **Afsluiting van de weg**

In bovengenoemde perioden zullen straten een beperkte doorgang hebben of mogelijk geheel afgesloten zijn. Eventuele omleidingen zullen middels borden aangegeven worden. Om het werk zo snel mogelijk te kunnen afronden, is het belangrijk dat er zo min mogelijk in de weg staat. We vragen u daarom om bijvoorbeeld:

- geen fietsen of andere objecten in de directe nabijheid van de bomen te plaatsen/stallen;
- uw auto zo veel als mogelijk elders in de buurt te parkeren.

#### **Parkeren**

U kunt mogelijk tijdelijk niet parkeren in de straat.

Heeft u bijvoorbeeld een invalidenparkeerplaats? Neemt u dan alstublieft contact op met ons. Dan zoeken we in overleg met u een andere parkeerplaats.

#### **Overlast beperken**

Slecht weer of andere omstandigheden kunnen het werk belemmeren. In dat geval is het mogelijk dat de werkzaamheden langer duren. Het werk kan (geluids)overlast veroorzaken.

Bij een bijzondere gebeurtenis, bijvoorbeeld een verhuizing, kunnen wij – indien mogelijk - de straat tijdelijk toegankelijk maken. Neem hiervoor contact met ons op.

#### **Informatie**

Voor meer informatie, vragen en/of klachten kunt u contact opnemen met directievoerder Rob Huizinga, afdeling Ingenieursbureau. Op werkdagen tussen 07.30 en 16.00 uur bereikbaar op telefoonnummer 010-489 9473 of toezichthouder Koos de Wolf 06 – 20 42 24 21

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben ingelicht en bieden u tot slot nog onze oprechte excuses aan voor de opgetreden vertraging waardoor u langer overlast ondervindt.

#### **Bedankt voor uw medewerking aan ons werk om Rotterdam in vorm te houden!**

Met vriendelijke groet,  
De algemeen directeur van Stadsbeheer Rotterdam  
(voor deze)

F. Marquart,  
Gebied Centrum-Delfshaven.